

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Projektā veiktās darbības laika posmā no 2018.gada 7.janvāra līdz 2019.gada 6.aprīlim:

Saskaņā ar 2018.gada 16. oktobrī noslēgto būvdarbu līgumu ar SIA "BūvKore" tiek īstenoti Ogres tehnikuma multifunkcionālās halles būvdarbi. Šobrīd ir veikta jaunbūves pamatu izbūve, izbūvēti ārējie inženiertīkli un uzsākta metāla konstrukciju montāža. Jaunbūves būvdarbi ir paredzēti trīs būvniecības kārtās, no kurām pirmo- finansiāli apjomīgāko kārtu ir paredzēts finansēt no projekta "Ogres tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros" finanšu līdzekļiem, savukārt otrās un trešās kārtas izbūve ir paredzēta no Ogres tehnikuma valsts budžeta finanšu līdzekļiem. Būvdarbi kopumā norit sekmīgi un saskaņā ar plānoto būvdarbu grafiku.

Būvdarbi tika uzsākti 2018.gada 12.novembrī un būvdarbu termiņš ir paredzēts 10 mēneši. Objekta autoruzraudzību saskaņā ar noslēgto līgumu nodrošina autoru kolektīvs SIA "ARHITEKTI ĀRGAĻI", SIA "2B ARHITEKT" un SIA "ADS GEOMETRICAL", savukārt būvuzraudzību nodrošina SIA "BaltLine Globe".