



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Projektā īstenotās darbības laika posmā no 2019.gada 20.jūnija līdz 2019.gada 19.septembrim:

- Saskaņā ar 2018.gada 16. oktobrī noslēgto būvdarbu līgumu ar SIA "BūvKore" tiek īstenoti Ogres tehnikuma multifunkcionālās halles būvdarbi. Būvdarbi kopumā norit sekmīgi un objekta nodošana ekspluatācijā ir plānota 2019.gada novembrī. Jaunbūves sienu, starpsienu, jumta, pārsegumu, tribīņu, kāpņu, fasādes un ārējo inženiertīklu būvdarbi ir faktiski pabeigti. Šobrīd tiek turpināti iekšējo inženiertīklu, iekšējās apdares un teritorijas labiekārtošanas darbi. Būvniecības izmaksas ir plānotas 2 218 086.73 EUR (bez PVN) un līdz 2019.gada septembrim būvdarbu finansiālā izpilde ir 75 %. Būvdarbu beigās ir plānota aprīkojuma iegāde multifunkcionālajai hallei un no Projekta līdzekļiem plānots iegādāties sporta aprīkojumu, garderobes skapīšus un atsevišķas mēbeles.
- No 2019.gada 1.jūlija Ogres tehnikumam ir pievienota Rankas teritoriālā struktūrvienība, kura iepriekš atradās Valmieras tehnikuma sastāvā. Saistībā ar Rankas struktūrvienības pārņemšanu Ogres tehnikums ir pārņēmis arī Rankas struktūrvienības SAM 8.1.3.projektā plānotās darbības un prioritāro izglītības programmu īstenošanai no Projekta līdzekļiem plānots iegādāties aprīkojumu.