

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

PROJEKTĀ ĪSTENOTĀS DARBĪBAS LAIKA POSMĀ NO 2019.GADA 4.DECEMBRA LĪDZ 2020.GADA 3.MARTAM:

2018.gada 6.decembrī starp Smiltenes tehnikumu un pilnsabiedrību SIA "SAN-NAMI" noslēgtā būvdarbu līguma ietvaros ir pabeigta Hidrobūvju tehniķu mācību manēžas – tehnikas novietnes jaunbūves būvniecība un jaunbūve nodota ekspluatācijā 2020.gada 9.janvārī. Jaunbūves projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināja SIA "Energo Consult" savukārt būvuzraudzību veica SIA "P.M.G.". Jaunbūves būvdarbu izmaksas ir 509 961,18 EUR ar PVN.

Šobrīd turpinās tehnikuma dienesta viesnīcas ēkas pārbūves darbi un ņemot vērā būvdarbos radušos sarežģījumus, dienesta viesnīcas pārbūvei ir noteikts būvdarbu termiņa pagarinājums līdz 2020.gada 30.aprīlim. Dienesta viesnīcas pārbūves būvdarbi februārī par 95% ir pabeigti, taču, ņemot vērā nepieciešamību atsevišķiem būvprojekta risinājumiem veikt papildus ekspertīzi, atlikušos darbus plānots pabeigt un ēku nodot ekspluatācijā tuvāko 2 mēnešu laikā un līdz maija beigām.

Ņemot vērā projekta īstenošanās laikā radušos ietaupījumus, projekta darbību ietvaros tiek plānota papildus aprīkojuma un mēbeļu iegāde pārbūvētajai dienesta viesnīcai un Hidrobūvju tehniķu mācību manēžas – tehnikas novietnes jaunbūvei.