



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

*Profesionālās izglītības kompetences centra "Liepājas Valsts tehnikums" projekta Nr.8.1.3.0/16/I/003 "Profesionālās izglītības kompetences centra "Liepājas Valsts tehnikums" modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros" (turpmāk – Projekts) īstenošanas progress (26.11.2021. – 25.02.2022.)*

Saskaņā 22.07.2021. noslēgto būvdarbu līgumu ar SIA "PILSBŪVE" turpinās tehnikuma "C" korpusa Vānes ielā 4, Liepājā 3. un 4. stāva pārbūves darbi. Būvdarbu termiņš ir noteikts 2022.gada 10.jūnijs un, neskatoties uz valstī izsludināto ārkārtas situāciju un COVID-19 ietekmi, būvdarbu gaita ir vērtējama labi un darbus plānots pabeigt noteiktajā termiņā, lai vasaras mēnešos telpas varētu iekārtot atbilstoši mācību vajadzībām un jauno mācību gadu uzsākt pārbūvētajās telpās.

Kopš būvdarbu uzsākšanas, atbilstoši būvdarbu grafikam, veikti šādi darbi:

- Nepieciešamie demontāžas darbi;
- Metāla karkasa konstrukciju pastiprināšanas un apstrādes darbi;
- Iekšējo elektroinstalācijas tīklu montāžas darbi;
- Iekšējo vājstrāvu tīklu montāžas darbi;
- Iekšējās ventilācijas tīklu montāžas darbi, ventagregātu uzstādīšana;
- Iekštelpu sagatavošana apdares darbu veikšanai;
- pabeigti grīdu skaņas izolācijas un betona klona iestrādes darbi;
- pabeigti starpsienu izbūves un sienu apmetuma darbi;
- pabeigti flīzēšanas darbi.

Tuvākajā laikā tiek uzsākti grīdu segumu ieklāšanas, griestu montāžas, gaismekļu uzstādīšanas, iekšdurvju montāžas, santehnikas uzstādīšanas un gala apdares darbi.

Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem būvdarbu būvuzraudzības pakalpojumu nodrošina SIA "Fabrum", savukārt autoruzraudzības veic SIA "BM-Projekts". Būvdarbu apmaksa tiek veikta no Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/003 finansējuma un valsts budžeta augstas gatavības projektu finansējuma avota.

25.02.2022.