

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds


I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Publicēts 06.08.2018

Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 īstenošanas progress (05.05.2018-04.08.2018)

2017.gada 23.maijā Rēzeknes tehnikums un SIA „Latvijas Energoceļnieks” parakstīja līgumu par Multifunkcionālās zāles jaunbūvi Varoņu ielā 11a, Rēzeknē. Šajā periodā paveikts milzīgs darbs. Uz doto brīdi norit darbi pie ēkas fasādes- apdare ar skārdu un klinkera flīzēm, pabeigti sienu un starpsienu mūrēšanas, apmešanas darbi, skaņas izolācijas apdares darbi zālē, kā arī vitrīnu stiklošanas darbi, uzsākti sienu krāsošanas darbi. Turpinās grīdu pamatnes izbūve, ūdens un kanalizācijas tīklu un elektrotīklu izbūve, siltumapgādes un ventilācijas ierīkošanas darbi- uzsākti ventilācijas šahtu apšūšanas darbi ar ugunsdrošiem materiāliem. Uzsākti labiekārtošanas darbi- notiek bruģēšana. Zālē uzstādīta kāpšanas siena. Multifunkcionālās zāles būvdarbi ar minimālu nobīdi norisinās saskaņā ar grafiku un finanšu plūsmu.

Skats no Multifunkcionālās zāles iekšpuses



Multifunkcionālās zāles gala fasāde



Kāpšanas siena Multifunkcionālā zālē



Kā jau iepriekš tika ziņots, iepirkuma “Profesionālās izglītības kompetences centra „Rēzeknes tehnikums” darbnīcu korpusa pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana” (ID.Nr. VIAA 2018/15 ERAF RT) rezultātā līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas saimnieciski izdevīgākajam piedāvājumam ar viszemāko cenu PS "Doma & arhitektūra" par summu 55 115,50 EUR ar PVN 21%. 2018.gada 11.jūnijā tika parakstīts līgums un uzsākti projektēšanas darbi. Projektētājs iesniedzis saskaņošanai projekta skices. Līguma nosacījumi paredz, ka augusta beigās varētu būt gatavs būvprojekts minimālā sastāvā.