



Projektā īstenotās darbības laika posmā no 2019.gada 12.februāra līdz 2019.gada 11.maijam:

2018.gada 6.decembrī starp Smiltenes tehnikumu un pilnsabiedrību SIA "SAN-NAMI" noslēgtā būvdarbu līguma ietvaros turpinās tehnikuma dienesta viesnīcas ēkas pārbūves un Hidrobūvju tehniķu mācību manēžas – tehnikas novietnes jaunbūves būvniecība. Hidrobūvju tehniķu mācību manēžas – tehnikas novietnes jaunbūvi ir paredzēts pabeigt līdz šī gada 15.novembrim, savukārt, ņemot vērā būvdarbos radušos sarežģījumus, dienesta viesnīcas pārbūvei ir noteikts būvdarbu termiņa pagarinājums līdz šī gada 29.decembrim.

Dienesta viesnīcas pārbūves darbi tiek īstenoti paralēli projekta "Smiltenes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros", Nr.8.1.3.0/17/I/001 un projekta 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās", Nr.4.2.1.2/18/I/025, īstenošanas ietvaros.

2019.gada 3.maijā starp Smiltenes tehnikumu un SIA "Elevert" tika noslēgts piegādes līgums par divu diagonālo kāpņu pacelāju uzstādīšanai personām ar kustību traucējumiem Alsviķu teritoriālās struktūrvienības dienesta viesnīcas un mācību korpusa ēku savienotajā pārejā. Kāpņu pacelāju piegāde un uzstādīšana ir plānota šī gada vasaras mēnešos.

2019.gada 21.martā starp Smiltenes tehnikumu un SIA "Rufs" tika noslēgts būvdarbu līgums par inženierkomunikāciju atjaunošanas un izbūves darbiem Alsviķu teritoriālās struktūrvienības dienesta viesnīcas ēkā. Šie būvdarbi ir uzsākti 17.aprīlī un būvdarbus ir paredzēts pabeigt 12 nedēļu laikā.