

NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020



**EIROPAS SAVIENĪBA**  
Eiropas Reģionālās  
attīstības fonds

---

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Projektā īstenotās darbības laika posmā no 2019.gada 4.septembra līdz 2019.gada 3.decembrim:

2018.gada 6.decembrī starp Smiltenes tehnikumu un pilnsabiedrību SIA "SAN-NAMI" noslēgtā būvdarbu līguma ietvaros turpinās tehnikuma dienesta viesnīcas ēkas pārbūves un Hidrobūvju tehniķu mācību manēžas – tehnikas novietnes jaunbūves būvniecība.

Hidrobūvju tehniķu mācību manēžas – tehnikas novietnes jaunbūves būvdarbu termiņš ir noteikts 2020.gada 10.janvāris. Jaunbūves būvdarbi decembrī faktiski ir pabeigti un tiek gatavota dokumentācija un nepieciešamie institūciju saskaņojumi, lai jaunbūvi nodotu ekspluatācijā līdz 10.janvārim.

Dienesta viesnīcas pārbūves darbi tiek īstenoti paralēli projekta "Smiltenes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros", Nr.8.1.3.0/17/I/001 un projekta 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās", Nr.4.2.1.2/18/I/025, īstenošanas ietvaros. Dienesta viesnīcas pārbūves termiņš ir noteikts 2020.gada 7.februāris, taču ņemot vērā ēkas pārbūves procesā radušos sarežģījumus, tiek prognozēts, ka būvdarbus varētu pabeigt 2020.gada martā. Ēkas fasāde un ārdarbi faktiski ir pabeigti un norit aktīvs darbs pie ēkas iekšdarbiem.

2019.gada 31.maijā tika izsludināts iepirkums iekārtu un aprīkojuma piegādei Smiltenes tehnikuma izglītības programmu "Hidrobūvju būvtehniķis" un "Lopkopības tehniķis" vajadzībām. Atbilstoši iepirkuma rezultātiem 2019.gada nogalē tika organizēta izglītības programmu "Hidrobūvju būvtehniķis" nepieciešamā aprīkojuma piegāde, kuru saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem nodrošināja SIA "Valtek", SIA "Agrotehnika Smiltene", SIA "Swecon" un SIA "GeoStar".