



---

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

*Profesionālās izglītības kompetences centra "Liepājas Valsts tehnikums" projekta Nr.8.1.3.0/16/I/003 "Profesionālās izglītības kompetences centra "Liepājas Valsts tehnikums" modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros" (turpmāk – Projekts) īstenošanas progress (26.08.2021. – 25.11.2021.)*

2021.gada 20.aprīlī tika izsludināts atkārtots iepirkums "Profesionālās izglītības kompetences centra "Liepājas Valsts tehnikums" "C" korpusa 3. un 4. stāva pārbūve," id.Nr.VIAA 2021/22 ERAF LVT.

Saskaņā 22.07.2021. noslēgto būvdarbu līgumu ar SIA "PILSBŪVE" par tehnikuma "C" korpusa Vānes ielā 4, Liepājā 3. un 4. stāva pārbūves darbiem ir saņemta būvatļauja būvdarbu turpināšanai un 07.09.2021. būves vieta ir nodota būvdarbu veicējam un uzsākti būvdarbi. Būvdarbu termiņš ir noteikts 8 mēneši, respektīvi pārbūves darbus plānots pabeigt 2022.gada maijā. Kopš būvdarbu uzsākšanas, atbilstoši būvdarbu grafikam, pārskata periodā veikti šādi darbi:

- Nepieciešamie demontāžas darbi;
- Metāla karkasa konstrukciju pastiprināšanas un apstrādes darbi;
- Iekšējo elektroinstalācijas tīklu montāžas darbi;
- Iekšējo vājstrāvu tīklu montāžas darbi;
- Iekšējās ventilācijas tīklu montāžas darbi;
- Iekštelpu sagatavošana apdares darbu veikšanai;
- Uzsākti grīdu skaņas izolācijas un betona klona iestrādes darbi.

Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem būvdarbu būvuzraudzības pakalpojumu nodrošina SIA "Fabrum", savukārt autoruzraudzības veic SIA "BM-Projekts". Būvdarbu apmaksu tiek veikta no Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/003 finansējuma un valsts budžeta augstas gatavības projektu finansējuma avota.

25.11.2021.