

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Publicēts 03.12.2021.

Rēzeknes tehnikuma projekta Nr. 4.2.1.2/19/I/005 īstenošanas progress (04.09.2021 - 03.12.2021.)

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 4.2.1.2/19/I/005 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcu ēkā Varoņu ielā 11A, Rēzeknē” ietvaros turpinās mācību darbnīcu pārbūves darbi. Būvdarbi tika uzsākti šī gada janvārī un tos veic SIA “LATGALIJA”, būvuzraudzību nodrošina SIA “Marčuks”, savukārt, autoruzraudzību veic darbnīcu korpusa pārbūves būvprojekta izstrādes autors PS “Doma & arhitektūra”.

Ievērojot, ka būvdarbu procesā atklājās vairāki papildus veicamie darbi, t.sk. nepieciešams veikt ēkas konstrukciju pastiprināšanu un atjaunošanu, ir pagarināts būvdarbu līguma izpildes termiņš līdz 2022.gada 31.martam. SIA “LATGALIJA” būvdarbus veic saskaņā ar būvdarbu grafiku, veikti vairāk kā 85% no energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem.

Projekts tiek īstenots vienlaicīgi ar projektu “Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, identifikācijas numurs 8.1.3.0/16/I/004.

Projekts tiek īstenots Varoņu ielā 11a, Rēzeknē.