



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Projekta “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” Nr.8.1.3.0/16/I/012 īstenošana.

Īstenojot tehnikuma investīciju un attīstības stratēģiju, saskaņā ar noslēgtajiem būvniecības līgumiem turpinās tehnikuma dienesta viesnīcas pārbūve Rīgā, Augusta Deglava ielā 41B. Būvdarbus veic ģenerāluzņēmējs SIA “Būvkore”, būvuzraudzību nodrošina SIA “Prokrial” un autoruzraudzību veic SIA “Ozola&Bula, arhitektu birojs”. Būvdarbi ir uzsākti 2021.gada 28.oktobrī un būvdarbu termiņš ir noteikts 14 mēneši. Kopš būvdarbu sākuma ir veikti būvlaukuma iekārtošanas darbi, nepieciešamie demontāžas darbi, veikti jumta izbūves darbi, pagraba telpu izbūve, norit mūrēšanas darbi un inženierkomunikāciju izbūves darbi. Būvdarbu gaita atbilst plānotajam būvdarbu grafikam. Dienesta viesnīcas pārbūves būvdarbi tiek finansēti no apstiprinātā augstas gatavības projektu valsts budžeta finansējuma.

Īstenot dienesta viesnīcas pārbūves darbus, savā starpā tiks savienotas visas tehnikuma ēkas, tostarp pārbūvētais mācību korpus, mācību darbnīcas un sporta zāle, tādējādi veidojot vienotu, mūsdienīgu, modernizētu mācību kompleksu. Pārbūves darbu ietvaros paredzēta 1. stāva pārplānošana, pielāgojot telpas mācību funkcijai. Otrajā un trešajā stāvā paredzēta viesnīcas numuriņu pārplānošana, izveidojot vienas istabas numuru ar sanmezglu. Ceturtajā līdz devītajā stāvā plānojuma un funkcijas izmaiņas nav paredzētas. Visā ēkā tiks veikta inženierkomunikāciju nomaiņa un izbūve – ŪK, EL, ESS, 1. stāvā mehāniskās ventilācijas izbūve, liftu nomaiņa, ieejas mezglu pārbūve, logu nomaiņa, jumta pārbūve, ēkas siltināšana un fasādes izbūve, ārējā labiekārtošana, iekšējie apdares darbi pilnā apjomā. Ēkas kopējā platība ir 6292.4 m².

Turpinot Projekta darbības, tiek veikta izglītības programmu “Tūrisma un atpūtas organizācija”, “Gaļas produktu ražošana”, “Pārtikas produktu kvalitātes kontrole” modernizēšanai un izglītības procesa nodrošināšanai nepieciešamā aprīkojuma, iekārtu, mēbeļu un IKT aprīkojuma iegāde. Saskaņā ar piegādes līgumiem un elektronisko iepirkumu sistēmā veiktajiem pasūtījumiem lielākā daļa no plānotā izglītības programmu modernizēšanas aprīkojuma ir jau piegādāta, savukārt atlikušās piegādes atbilstoši noslēgtajiem līgumiem ir plānotas 2022.gada martā.

Projekta īstenošanas termiņš ir noteikts 2022.gada 31.decembris.

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" projektu īsteno sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru.

29.01.2022.