



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

**Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016
īstenošanas progress**

27.12.2022.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums turpina projekta “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, projekts Nr. 8.1.3.0/16/I/016, īstenošanu.

Tehnoloģiju centra ēkas pārbūve:

Personu apvienība “INB&RAJ” turpina tehnoloģiju centra ēkas pārbūves būvdarbus. Būvdarbu veikšanu apgrūtina nokrišņu daudzums un pazeminātā gaisa temperatūra. Lai turpinātu būvdarbus, daļā ēkas tiek nodrošināti apsildes darbi. Objektīvu apstākļu dēļ būvdarbu izpildes termiņš pagarināts līdz 2023.gada 22.septembrim.

Autoruzraudzības kārtībā izstrādātas izmaiņas Būvkonstrukciju (BK) daļā par ēkas trešā stāva tērauda konstrukciju lokālajām izmaiņām. Par izstrādātajām BK daļas izmaiņām saņemts pozitīvs ekspertīzes atzinums.





Dienesta viesnīcas ēkas pārbūves darbi:

Dienesta viesnīcas ēkas Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā pārbūves būvdarbi tika pabeigti 2022.gada oktobrī un ēka tika nodota ekspluatācijā 2022.gada 23.novembrī, Būvniecības valsts kontroles birojam izsniedzot Aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

Būvdarbus veica SIA "AMATNIEKS", autoruzraudzības darbus nodrošināja SIA "BM-projekts", savukārt būvdarbu būvuzraudzību - SIA "BaltLine Globe".



Mācību aprīkojuma iegāde izglītības programmu īstenošanai:

Turpinās darbs pie izglītības programmu modernizācijas. Tiek izstrādātas iekārtu tehniskās specifikācijas un iepirkumu dokumentācija.