



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Projekta “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” Nr.8.1.3.0/16/I/012 īstenošana, pārskata periods 30.04.2022.-29.07.2022.

Īstenojot tehnikuma investīciju un attīstības stratēģiju, saskaņā ar noslēgtajiem būvniecības līgumiem turpinās tehnikuma dienesta viesnīcas pārbūve Rīgā, Augusta Deglava ielā 41B. Būvdarbus veic ģenerāluzņēmējs SIA “Būvkore”, būvuzraudzību nodrošina SIA “Prokrial” un autoruzraudzību veic SIA “Ozola&Bula, arhitektu birojs”. Būvdarbi ir uzsākti 2021.gada 28.oktobrī un būvdarbu termiņš ir noteikts 14 mēneši. Kopš būvdarbu sākuma ir veikti nepieciešamie demontāžas darbi, jumta siltināšanas un izbūves darbi, pagraba telpu izbūve, veikti grīdu pamatnes izbūves darbi un ārējo ieejas mezglu betonēšanas darbi, veikti mūrēšanas un starpsienu izbūves darbi, norit siltummezgla izbūve, norit iekšsienu apmetuma un visu inženierkomunikāciju izbūves darbi, notiek logu montāža, notiek fasādes siltināšanas un izbūves darbi, atsevišķos stāvos tiek veikti sienu un griestu gala apdares darbi. Dienesta viesnīcas pārbūves būvdarbi tiek finansēti no apstiprinātā augstas gatavības projektu valsts budžeta finansējuma.

Projekta īstenošanas termiņš ir noteikts 2022.gada 31.decembris, taču, ņemot vērā atsevišķus būvdarbu norises sarežģījumus, kas saistīti ar COVID 19 ietekmi, pārbūves darbu specifiku un atsevišķu būvmateriālu piegādes kavēšanos Ukrainas kara un tam sekojošo sankciju ietekmē, dienesta viesnīcas pārbūves būvdarbu pabeigšana ir prognozējama 2023.gada pirmajā pusē un līdz ar to ir plānots projekta termiņa pagarinājums.

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" projektu īsteno sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru.

29.07.2022.

