



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

**Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016
īstenošanas progress**

27.09.2019.

Atbilstoši projektā Nr.8.1.3.0/16/I/016 “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” noteiktajam projekta īstenošanas laikā paredzēts veikt Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūves būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību un mācību ēku Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33 vienkāršoto atjaunošanu un fasādes atjaunošanu. Saskaņā ar 2019. gada 8. februārī starp Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu un SIA “Warss +” noslēgto būvdarbu līgumu par PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma” mācību ēku un fasāžu, Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33, Kuldīgā, vienkāršoto atjaunošanu būvdarbi ir praktiski pabeigti un uzsākta būvobjektu nodošana ekspluatācijā.

No projekta finansējuma Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumam ir paredzēts iegādāties aprīkojumu mācību vajadzībām. 2019.gada 8.augustā tika izsludināts iepirkums „Iekārtu un aprīkojuma piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām”, aprīkojuma iegādei IP „Tūrisma pakalpojumi” un IP „Viesnīcu pakalpojumi”. Notiek saņemto piedāvājumu izvērtēšana pirms līguma slēgšanas.

Tāpat projekta ietvaros paredzēts iegādāties informācijas un komunikācijas tehnoloģiju aprīkojumu un projekta ietvaros ir veikta datoru, monitoru, portatīvo datoru, interaktīvās tāfeles un 3 D printera iegāde.

2019. gada 22. maijā izsludinātā iepirkuma PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” tehnoloģiju centra pārbūve, Kalpaka ielā 1, Kuldīgā” (id. Nr. VIAA 2019/ERAF KT) rezultātā saņemtie pretendentu finanšu piedāvājumi pārsniedz projekta budžetā ielānoto finansējumu.