



**Rīgas Stila un modes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/20/I/001 īstenošanas progress
(15.09.2023. – 14.12.2023.)**

Projekta Nr.8.1.3.0/20/I/001 *“Rīgas Stila un modes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3 “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”* īstenošanas laikā:

- turpinās Rīgas Stila un modes tehnikuma dienesta viesnīcas, Ūdeļu ielā 26, Rīgā, pārbūves darbi. Notiek inženierkomunikāciju izbūves darbi un apdares darbi. Būvdarbu veicējs – SIA “Eltex”, būvuzraudzība – SIA “Prokrial”, autoruzraudzība SIA “Campaign”. Būvdarbu līguma izpildes termiņš – 30.06.2024.



- atklāta konkursa “*Mēbeļu piegāde Rīgas Stila un modes tehnikuma dienesta viesnīcai*” (id. Nr. VIAA 2023/11 ERAF RSMT) rezultātā 06.09.2023. noslēgts iepirkuma līgums ar SIA “BOLDERĀJA SERVISS”, notiek tā izpilde;
- 30.08.2023. Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā izsludinātais atklāts konkurss “*Interaktīvo tāfeļu piegāde Rīgas Stila un modes tehnikumam*” (id. Nr. VIAA 2023/14 ERAF RSMT), izbeigts bez rezultāta un atkārtoti izsludinātais atklāts konkurss “*Interaktīvo tāfeļu piegāde Rīgas Stila un modes tehnikumam*” (id. Nr. VIAA 2023/19 ERAF RSMT) izbeigts bez rezultāta, jo pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilda tehniskās specifikācijas prasībām;
- turpinās mēbeļu iegādes Elektronisko iepirkumu sistēmā;
- veiktās tirgus izpētes rezultātā iegādāta projekta informatīvā plāksne.



Projektam Nr.8.1.3.0/20/I/001 piesaistītā valsts budžeta finansējuma ietvaros 07.09.2023. lauzts būvdarbu līgums ar būvdarbu veicēju SIA “Build – Invest Latvia” par Rīgas Stila un modes tehnikuma ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbu veikšanu Ūdeļu ielā 22a, Rīgā.

Publikācijas sagatavošanas datums: 14.12.2023.