



Publicēts 17.12.2020.

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/17/I/003 īstenošanas progress (18.09.2020.-17.12.2020.)

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums turpina nodrošināt projektā “Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas modernizācija”, projekts Nr.8.1.3.0/17/I/003, paredzēto darbību īstenošanu.

Periodā no 18.09.2020. līdz 17.12.2020. būvdarbu veicējs SIA “REATON” ir pabeidzis Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma dienesta viesnīcas Valmieras ielā 19, Cēsīs, jaunbūves būvdarbus un 02.11.2020. ēka nodota ekspluatācijā.

Turpinās dienesta viesnīcas aprīkošana ar nepieciešamo inventāru, mēbelēm un sadzīves tehniku.

Iepirkuma “Ledusskapju, saldētavu, veļas mazgāšanas un žāvēšanas iekārtu piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma dienesta viesnīcas ēkai” (id.Nr. VIAA 2020/39 ERAF VidzT) rezultātā 10.11.2020. noslēgti līgumi ar SIA ”P.E.M. Tehnoloģijas” par saldētavu, automātisko veļas mazgājamo mašīnu un veļas žāvētāja piegādi, kā arī 14.12.2020. noslēgts līgums ar SIA ”P.E.M. Tehnoloģijas” par ledusskapju piegādi. Piegādes plānotas 2020.gada beigās/2021.gada sākumā.

Atbilstoši 04.09.2020. noslēgtajam līgumam ar SIA “STRAUBEK FURNITURE”, nodrošināta dienesta viesnīcai nepieciešamo mēbeļu piegāde.

Lai pilnvērtīgi nodrošinātu dienesta viesnīcas aprīkošanu, ierosināta projekta īstenošanas termiņa pagarināšana līdz 30.04.2021.