

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Projekta atskaite par periodu 11.09.2018. līdz 10.12.2018.

Saldus tehnikumā turpinās projekta "Saldus tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros", Nr.8.1.3.0/16/I/009 ieviešana.

Būvniecība:

Noslēdzies atklāts konkurss dienesta viesnīcu pārbūves veikšanai "Saldus tehnikuma dienesta viesnīcu ēku pārbūve un piegulošo teritoriju labiekārtošana, Kalnsētas ielā 20 un Kalnsētas ielā 22, Saldū" (id.Nr. VIAA 2018/56 ERAF SaT). Atklātā konkursa ietvaros tika saņemti un izvērtēti 6 pretendentu piedāvājumi. Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA "Reaton, LTD", kura iesniedza saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar zemāko cenu – 1 763 421.76 EUR bez PVN. Norit līguma slēgšanas process.

Dienesta viesnīcu būvdarbus plānots uzsākt 2019.gada janvārī. Būvdarbi SIA "Reaton, LTD" jāveic 14 mēnešu laikā no būvlaukuma nodošanas dienas.

Mācību iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde:

Būvdarbu līguma ietvaros paredzēta jaunu iebūvēto mēbeļu (skapju, plauktu), kā arī virtuves darba virsmu (ar iebūvētām plīts virsmām un izlietnēm) piegāde un uzstādīšana dienesta viesnīcās.

Būvdarbu laikā plānots piegādāt un uzstādīt 2 profesionālos veļas automātus ar žāvētāju. Pēc būvdarbu pabeigšanas zēnu un meiteņu dienesta viesnīcām paredzēts piegādāt jaunas gultas, ēdamgaldus, rakstāmgaldus un krēslus.

Viss projektā plānotais aprīkojums mācību programmu modernizēšanai (universālais iekrāvējs-ekskavators ar aprīkojumu, ģeodēzijas instrumenti, dabaszinību kabineta aprīkojums, dator tehnika) ir iegādāts un tiek izmantots mācību vajadzībām.

Lai veiksmīgi īstenotu projektā plānotās darbības, projekta īstenošanas termiņš pagarināts līdz 2020.gada 31.maijam.