



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

**Vienošanās Nr.1
pie 2018.gada 6.decembrī noslēgtā
Būvdarbu līguma Nr.16.4.8.**

Smiltēnē, 2019.gada 30 aprīlī

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Smiltenes tehnikums", turpmāk Pasūtītājs, tā direktora Andra Mieziša personā, kurš rīkojas saskaņā ar nolikumu, no vienas puses un

Pilnsabiedrība SIA "SAN-NAMI", turpmāk Izpildītājs, kuras vārdā, pamatojoties uz 2018.gada 25.jūlijā noslēgtā līguma par personālsabiedrību ar civiltiesisko atbildību, rīkojas pilnsabiedrības biedra SIA "SANART" valdes priekšsēdētājs Artis Knoks, no otras puses, abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukta arī Puse, pamatojoties uz starp Pusēm 2018.gada 6.decembrī noslēgtā Būvdarbu līguma Nr.16.4.8., turpmāk – Līgums, 3.sadaļu, 4.3.punktu un 18.3.punktu, vienojas par šādu objektīvi nepieciešamu izmaiņu veikšanu:

1. Saskaņā ar Līguma 6.5.punktu noteikt dienesta viesnīcas pārbūves Darba pabeigšanas termiņa pagarinājumu par 45 dienām līdz 2019.gada 29.decembrim.
Pamatojums: Izpildītāja 2019.gada 17.aprīļa vēstule Nr.6/2019 un Līguma 6.5.3.apakšpunkts.
2. Saskaņā ar Līguma 3.punktu iekļaut Līgumā darba izmaiņas saskaņā izmaiņu aktiem Nr.1, 2, 3, 4, 6, 7 un izmaiņu tāmēm (t.sk. virsizdevmu un peļņas izmaksas):
 - 2.1. iekļaujot Līguma lokālā tāmē Nr.2-11 (1.-3. stāvu apdares darbi), Nr.3-2 (4.stāva telpu apdares darbi) un Nr.4-2 (5.stāva telpu apdares darbi) darba izmaiņas saskaņā ar izmaiņu aktu Nr.1 (Grīdu segumu nomaiņa) un izmaiņu tāmēm Nr.2-11/1, 3-2/1, 4-2/1, par izmaiņu summu 289,08 EUR palielinot Pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem (SAM 8.1.3.projekts);
 - 2.2. iekļaujot Līguma lokālā tāmē Nr.2-1 (Demontāžas darbi) darba izmaiņas saskaņā ar izmaiņu aktu Nr.2 (2.-5. stāva grīdu demontāža) un izmaiņu tāmi Nr.2-1/1, par izmaiņu summu 5'917,62 EUR samazinot Pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem (SAM 8.1.3.projekts);
 - 2.3. iekļaujot Līguma lokālā tāmē Nr.2-1 (Demontāžas darbi) darba izmaiņas saskaņā ar izmaiņu aktu Nr.3 (1. stāva grīdu demontāža) un izmaiņu tāmi Nr.2-1/2, par izmaiņu summu 10'618,30 EUR samazinot Pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem (SAM 8.1.3.projekts);
 - 2.4. iekļaujot Līguma lokālā tāmē Nr.2-1 (Demontāžas darbi) darba izmaiņas saskaņā ar izmaiņu aktu Nr.4 (1. stāva nenesošo starpsienu demontāža) un izmaiņu tāmi Nr.2-1/3, par

izmaiņu summu 1'162,69 EUR samazinot Pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem (SAM 8.1.3.projekts);

2.5. iekļaujot Līguma lokālā tāmē Nr.2-11 (1.-3. stāvu apdares darbi), Nr.3-2 (4.stāva telpu apdares darbi) un Nr.4-2 (5.stāva telpu apdares darbi) darba izmaiņas saskaņā ar izmaiņu aktu Nr.6 (Grīdu izlīdzināšana) un izmaiņu tāmēm Nr.2-11/3, 3-2/2, 4-2/2, par izmaiņu summu 20'718,31 EUR samazinot Pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem (SAM 8.1.3.projekts);

2.6. iekļaujot Līguma lokālā tāmē Nr.2-11 (1.-3. stāvu apdares darbi), Nr.3-2 (4.stāva telpu apdares darbi) un Nr.4-2 (5.stāva telpu apdares darbi) darba izmaiņas saskaņā ar izmaiņu aktu Nr.7 (Apmetuma apjoma izmaiņas) un izmaiņu tāmēm Nr.2-11/4, 3-2/3, 4-2/3 (izmaiņu summa 31'950,70 EUR), par summu 20'230,50 EUR samazinot Pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem (SAM 8.1.3.projekts).

3. Izteikt Līguma 4.1. un 4.2.punktu šādā redakcijā:

“4.1. Līgumcena par šī Līguma 2. punktā noteiktajiem Darbiem saskaņā ar darbu izmaksu tāmju kopsavilkumu (*Līguma 10. pielikums*) ir **1 615 051,87 EUR** (*viens miljons seši simti piecpadsmit tūkstoši piecdesmit viens euro un 87 centi*), bez pievienotās vērtības nodokļa 21% apmērā (turpmāk - PVN).

4.2. Līguma summa par šī Līguma 2. punktā noteiktajiem Darbiem saskaņā ar Būvniecības koptāmēm (*Līguma 10. pielikums*) ir 1 981 309,81 EUR (viens miljons deviņi simti astoņdesmit viens tūkstotis trīs simti deviņi euro un 81 cents), tajā skaitā Pasūtītāja rezerve neparedzētiem darbiem 22 394,25 EUR (divdesmit divi tūkstoši trīs simti deviņdesmit četri euro un 25 centi) un pievienotās vērtības nodoklis 21% apmērā – 343 863,69 EUR (trīs simti četrdesmit trīs tūkstoši astoņi simti sešdesmit trīs euro un 69 centi).

Piezīme: Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. panta otro un trešo daļu par Izpildītāja veiktajiem būvdarbiem PVN valsts budžetā maksā Pasūtītājs.”

4. Izteikt Līguma 10.pielikumā ietvertās Lokālās tāmes Nr.2-1, 2-11, 3-2, 4-2, Kopsavilkuma tāmes Nr.1-3 (1. kārtas 2.daļa, 2.kārta, 3.kārta), būvniecības koptāmi 1.kārtas 2.daļai, 2.kārtai un 3.kārtai jaunā redakcijā, atbilstoši precizējumiem.

5. Pamatojoties uz Izpildītāja 2019.gada 20.marta vēstuli Nr.3/2019, 2019.gada 29.marta vēstuli Nr.4/2019 un Līguma 11.7.punktu, Pasūtītājs piekrīt, Darbu veikšanai Izpildītājam piesaistīt apakšuzņēmējus SIA “Instalkom”, SIA “TBM-Maiga”, SIA “VITI”, SIA “Alex Plus” un SIA “BetSer”.

6. Papildināt Līgumā Pasūtītāja rekvizītus ar projekta “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” (Nr.4.2.1.2/18/I/025)” konta Nr. LV44TREL215066703100B.

7. Pārējā daļā Līgums paliek spēkā bez izmaiņām un uz šo Vienošanos attiecas visi citi Līguma noteikumi.

8. Šī Vienošanās ar tās pielikumiem ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

9. Šī Vienošanās ir sastādīta 2 (divos) eksemplāros uz 3 (trīs) lapām ar pielikumiem uz 31 (trīsdesmit vienu) lapām. Katrai pusei tiek izsniegts viens Vienošanās eksemplārs.


Pielikumā:

- 1) Līguma 10.pielikuma lokālās tāmes Nr.2-1 (Demontāžas darbi), 2-11 (1.-3. stāvu apdares darbi), Nr.3-2 (4.stāva telpu apdares darbi) un Nr.4-2 (5.stāva telpu apdares darbi);
- 2) Līguma 10.pielikuma Kopsavilkuma tāmes Nr.1-3 (1. kārtas 2.daļa, 2.kārta, 3.kārta);
- 3) Līguma 10.pielikuma Būvniecības koptāme 1.kārtas 2.daļai, 2.kārtai un 3.kārtai;
- 4) Līguma 10.pielikuma Būvniecības koptāme "Hidrobūvju tehniķu mācību manēžas – tehnikas novietnes jaunbūve";
- 5) Izmaiņu tāmes Nr.2-1/1, 2-1/2, 2-1/3, 2-11/1, 2-11/3, 2-11/4, 3-2/1, 3-2/2, 3-2/3, 4-2/1, 4-2/2, 4-2/3.
- 6) Izpildītāja 2019.gada 20.marta vēstule Nr.3/2019 un 2019.gada 29.marta vēstule Nr.4/2019, par apakšuzņēmēju saskaņošanu.

	Pasūtītājs	Izpildītājs
	PIKC "Smiltenes teknikums"	Pilnsabiedrība SIA "SAN-NAMI"
Reģistrācijas Nr.	90009611201	44103090085
Adrese	Kalnamiža 10; Smiltenes pagasts; Smiltenes novads; LV-4729	Burtieku novads, Valmieras pagasts, Valmiermuiža, Lauku iela 4a, LV-4219
Konta nr. 4.2.1.2. SAM projekts	LV44TREL215066703100B	LV43HABA0551037895300
Konta nr. 8.1.3. SAM projekts	LV96TREL215066702400B	
Banka:	Valsts kase, kods TRELLV22	SWEDBANK AS Kods HABALV22
Talr.	64772567	28624940
E-pasts	smiltenestehnikums@gmail.com	info@sanart.lv

Pušu paraksti

Pasūtītājs



Direktors Andris Miezītis

Izpildītājs



pilnsabiedrības SIA "SAN-NAMI" vārdā
SIA "SANART" valdes priekšsēdētājs
Artis Knoks

VISA
Projektu īstenošanas nodaļas
projektu vadītājs
V. GĒGERIS

30.04.2019

Projektu vadības nodaļas
vecākais eksperts
A.RENSBERGS

30.04.2019.


Projektu vadības
nodaļas vadītājs
J.BUCENIEKS

30.04.2019.

Projektu vadības nodaļas
vadītāja vietniece
A.BIRZNIECE

30.04.2019.

Izglītības infrastruktūras projektu
departamenta direktors
I. BERGMANIS



30.04.2019.