



VIENOŠANĀS Nr.3
pie 2017.gada 6.septembrī noslēgtā
Būvdarbu līguma Nr. 9-7/06-7

Ikšķiles novada Tinūžu pagastā, 2018.gada 16.jūlija

Ogres tehnikums, reģ.Nr.4334002981, turpmāk Pasūtītājs, tā direktores Ilzes Brantes personā, kura rīkojas saskaņā ar nolikumu, no vienas puses un

SIA "TORENSBERG", reģ.Nr.40003831936, turpmāk Izpildītājs, tās valdes locekļa Aleksandra Kreicera personā, kas darbojas uz statūtu pamata, no otras puses, kopā saukti – Puses, pamatojoties uz starp Pusēm 2017.gada 6.septembrī noslēgtā Būvdarbu līguma Nr.9-7/06-7 (SAM 4.2.1.2. Nr.9-9/06-4), turpmāk – Līgums, 18.3.apakšpunktu, vienojas par sekojošo izmaiņu veikšanu:

1. Saskaņā ar Līguma 6.5.punktu noteikt Darba pabeigšanas termiņa pagarinājumu par 3 mēnešiem līdz 2018.gada 15.novembrim.
Pamatojums: 2018.gada 12.jūnija SIA "Torensberg" vēstule Nr.110/06 un Līguma 6.5.3., 6.5.4., 6.5.6. un 6.5.9.apakšpunkti.
2. Saskaņā ar Līguma 3.punktu iekļaut Līgumā darba izmaiņas saskaņā ar izmaiņu aktiem Nr.10-24 un izmaiņu tāmēm (t.sk. transporta, virsizdebumu, peļņas un sociālā nodokļa izmaksas):
 - 2.1. iekļaut Līguma lokālā tāmē Nr.2-4 (Ventilācija 2.etaps) darba izmaiņas saskaņā ar izmaiņu aktu Nr.10 (Tvaika nosūcēju izmaiņas) un izmaiņu tāmi Nr.2-4/2. bez līgumcenas izmaiņām;
 - 2.2. iekļaut Līguma lokālā tāmē Nr.2-4 (Ventilācija 2.etaps) darba izmaiņas saskaņā ar izmaiņu aktu Nr.11 (Ugunsdrošo vārstu izmaiņas) un izmaiņu tāmi Nr.2-4/3. par izmaiņu summu EUR 4290.35 samazinot Pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem;
 - 2.3. iekļaut Līguma lokālā tāmē Nr.2-1 (Vispārējie celtniecības darbi 2.etaps) darba izmaiņas saskaņā ar izmaiņu aktu Nr.12 (Pagraba grīdas konstrukcijas izmaiņas) un izmaiņu tāmi Nr.2-1/5. par izmaiņu summu EUR 1193.72 palielinot Pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem;
 - 2.4. iekļaut Līguma lokālā tāmē Nr.2-1 (Vispārējie celtniecības darbi 2.etaps) darba izmaiņas saskaņā ar izmaiņu aktu Nr.13 (Ugunsdrošu stiklotu iekšdurvju izmaiņas) un izmaiņu tāmi Nr.2-1/6. par izmaiņu summu EUR 2083.13 palielinot Pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem;
 - 2.5. iekļaut Līguma lokālā tāmē Nr.1-1 (Vispārējie celtniecības darbi 1.etaps) darba izmaiņas saskaņā ar izmaiņu aktu Nr.14 (Ugunsdrošu stiklotu ārdurvju izmaiņas) un izmaiņu tāmi Nr.1-1/4. bez līgumcenas izmaiņām;
 - 2.6. iekļaut Līguma lokālā tāmē Nr.2-1 (Vispārējie celtniecības darbi 2.etaps) darba izmaiņas saskaņā ar izmaiņu aktu Nr.15 (Piekārto griestu izmaiņas) un izmaiņu tāmi

- Nr.2-1/7, par izmaiņu summu EUR 0.41 palielinot Pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem;
- 2.7.iekļaut Līguma lokālā tāmē Nr.2-1 (Vispārējie celtniecības darbi 2.etaps) darba izmaiņas (papildu darbi) saskaņā ar izmaiņu aktu Nr.16 (Gruntsūdens līmeņa pazemināšana) un izmaiņu tāmi Nr.2-1/8, par izmaiņu summu EUR 8805.79 samazinot Pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem;
- 2.8.iekļaut Līguma lokālā tāmē Nr.2-1 (Vispārējie celtniecības darbi 2.etaps) darba izmaiņas saskaņā ar izmaiņu aktu Nr.17 (Sienu flīzēšanas izmaiņas) un izmaiņu tāmi Nr.2-1/9, par izmaiņu summu EUR 5385.77 palielinot Pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem;
- 2.9.iekļaut Līguma lokālā tāmē Nr.2-1 (Vispārējie celtniecības darbi 2.etaps) darba izmaiņas saskaņā ar izmaiņu aktu Nr.18 (Sienu flīzēšanas izmaiņas) un izmaiņu tāmi Nr.2-1/10, par izmaiņu summu EUR 16.68 palielinot Pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem;
- 2.10. iekļaut Līguma lokālā tāmē Nr.2-1 (Vispārējie celtniecības darbi 2.etaps) darba izmaiņas saskaņā ar izmaiņu aktu Nr.19 (Pagraba mūra bloku izmaiņas) un izmaiņu tāmi Nr.2-1/11, par izmaiņu summu EUR 4.30 palielinot Pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem;
- 2.11. iekļaut Līguma lokālā tāmē Nr.1-1 (Vispārējie celtniecības darbi 1.etaps) darba izmaiņas saskaņā ar izmaiņu aktu Nr.20 (Ēkas cokola apdares izmaiņas) un izmaiņu tāmi Nr.1-1/5, ar izmaiņu summu EUR -13.04 (ietaupījums 1.etapa darbiem);
- 2.12. iekļaut Līguma lokālā tāmē Nr.2-6 (Vājstrāvu sistēmas 2.etaps) un Nr.2-5 (Iekšējā elektroapgāde 2.etaps) darba izmaiņas (papildu darbi) saskaņā ar izmaiņu aktu Nr.21 (Projektoru kabelizācija) un izmaiņu tāmi Nr.2-6/1, par izmaiņu summu EUR 1307.92 samazinot Pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem;
- 2.13. iekļaut Līguma lokālā tāmē Nr.2-2 (Iekšējais ūdensvads un kanalizācija 2.etaps) darba izmaiņas saskaņā ar izmaiņu aktu Nr.22 (Lietus un sadzīves kanalizācijas izmaiņas) un izmaiņu tāmi Nr.2-2/1, par izmaiņu summu EUR 9058.17 samazinot Pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem;
- 2.14. iekļaut Līguma lokālā tāmē Nr.2-6 (Vājstrāvu sistēmas 2.etaps) darba izmaiņas saskaņā ar izmaiņu aktu Nr.23 (Izziņošanas sistēmas skaļruņu izmaiņas) un izmaiņu tāmi Nr.2-6/2, par izmaiņu summu EUR 1449.25 samazinot Pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem;
- 2.15. iekļaut Līguma lokālā tāmē Nr.2-1 (Vispārējie celtniecības darbi 2.etaps) un Nr.2-5 (Iekšējā elektroapgāde 2.etaps) darba izmaiņas saskaņā ar izmaiņu aktu Nr.24 (Pārsedžu apdares izmaiņas) un izmaiņu tāmi Nr.2-1/12, par izmaiņu summu EUR 517.63 samazinot Pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem.
3. Ņemot vērā vienošanās 2.punktā noteiktās darba izmaiņas, noteikt Pasūtītāja finanšu rezerves neparedzētiem 2.etapa darbiem atlikumu **EUR 40 082,47** (četrdesmit tūkstoši astoņdesmit divi *euro*, 47 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.
4. Ņemot vērā vienošanās 2.punktā noteiktās darba izmaiņas, noteikt Pasūtītāja finanšu ietaupījumu 1.etapa darbiem **EUR 224,33** (divi simti divdesmit četri *euro*, 33 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.
5. Ņemot vērā vienošanās 1.punktā noteikto Darba pabeigšanas termiņa pagarinājumu par 3 mēnešiem, izteikt Līguma 7.pielikumu "Finanšu plūsmas grafiks" un 6.pielikumu "Laika grafiks" jaunā redakcijā.

6. Izteikt Līguma 10.pielikumā ietvertās Lokālās tāmes Nr.1-1; 2-1; 2-2; 2-4; 2-5; 2-6, Kopsavilkuma aprēķina tāmi Nr.1 un Nr.2 un Līguma koptāmi jaunā redakcijā.
7. Pārējā daļā Līgums paliek spēkā bez izmaiņām un uz šo Vienošanos attiecas visi citi Līguma noteikumi.
8. Šī Vienošanās ar tās pielikumiem ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
9. Šī Vienošanās ir sastādīta 2 (divos) eksemplāros uz 3 (trīs) lapām ar pielikumiem uz 96 (dešimtdeviņi desmit) lapām. Katrai pusei tiek izsniegts viens Vienošanās eksemplārs.

Pielikumā:

- 1) Līguma 1.pielikums "Līguma dati"
- 2) Līguma 6.pielikums "Laika grafiks";
- 3) Līguma 7.pielikums "Finanšu plūsmas grafiks".
- 4) Līguma 10.pielikums "Kopsavilkuma aprēķins pa būvdarbu vai konstruktīvo elementu veidiem Nr.1" un "Kopsavilkuma aprēķins pa būvdarbu vai konstruktīvo elementu veidiem Nr.2";
- 5) Līguma 10.pielikums "Lokālā tāme Nr.1-1 Vispārējie celtniecības darbi 1.etaps";
- 6) Līguma 10.pielikums "Lokālā tāme Nr.2-1 Vispārējie celtniecības darbi 2.etaps";
- 7) Līguma 10.pielikums "Lokālā tāme Nr.2-4 Ventilācija 2.etaps";
- 8) Līguma 10.pielikums "Lokālā tāme Nr.2-5 Iekšējā elektroapgāde 2.etaps";
- 9) Līguma 10.pielikums "Lokālā tāme Nr.2-6 Vājstrāvu sistēmas 2.etaps";
- 10) Izmaiņu tāmes Nr. 1-1/4, 1-1/5, 2-1/5, 2-1/6, 2-1/7, 2-1/8, 2-1/9, 2-1/10, 2-1/11, 2-1/12, 2-4/2, 2-4/3, 2-6/1, 2-6/2, 2-2/1.

	Pasūtītājs	Izpildītājs
	Ogres tehnikums	SIA "TORENSBERG"
Reģistrācijas Nr.	4334002981	40003831936
Nodokļu maksātāja reģ.Nr.	LV90009621093	LV40003831936
Adrese	„Ogres meža tehnikums”, Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads. LV-5001	Tīraines iela 1, Rīga, LV-1058
Konta nr. 2.etapa būvdarbiem	LV97TREL215067002900B	LV46NDEA0000082679129
Konta nr. 1.etapa būvdarbiem	LV46TREL215067003400B	
Banka:	Valsts kase, kods TREL22	Luminor Bank AS, kods NDEALV2X
Talr./fakss	65024254 / 65055202	67619376 / 67619375
E-pasts	ovt@ovt.lv	torensberg@torensberg.lv

Pušu paraksti

Pasūtītājs

Direktore Ilze Brante

Izpildītājs

Valdes loceklis Aleksandrs Kreicers

Kise
Projektu īstenošanas nodaļas
projektu vadītājs
K. GĒGERIS
12.02.2018.

Izglītības infrastruktūras projektu
departamenta direktors
Projektu vadības nodaļas
vecākā eksperte
S. NEILANDE
I. BERGMANIS

Projektu vadības
nodaļas vadītājs
A. BUCENTRE